

SLIDELL MEMORIAL HOSPITAL / WALGREENS
CONSTRUCTION SCHEDULE

PHASE III - WALGREENS

WEEK	ITEM	1			2			3			4			5			6						
		M	W	F	M	W	F	M	W	F	M	W	F	M	W	F	M	W	F				
	Interior Barricades/Screens	█																					
	Actual																						
	Demo	█	█																				
	Actual																						
	Layout		█																				
	Actual																						
	Frame Walls			█		█																	
	Actual																						
	Rough In MEP					█	█																
	Actual																						
	Inspections							█															
	Actual																						
	Close Walls								█														
	Actual																						
	Tape/Float/Prime								█	█													
	Actual																						
	Grid Acoustical									█													
	Actual																						
	Electrical Fixtures										█		█										
	Actual																						
	AC Grills												█										
	Actual																						
	Plumbing Fixtures													█									
	Actual																						
	Doors												█	█									
	Actual																						
	Painting/VWC												█	█	█								
	Actual																						
	Close Ceilings														█								
	Actual																						
	Flooring														█		█						
	Actual																						
	Walgreens Fixtures																█	█					
	Actual																						
	Electrical Hook Ups/Final																█		█		█		
	Actual																						
	MP Finals																				█		
	Actual																						
	Final Inspection																					█	
	Actual																						