

SLIDELL MEMORIAL HOSPITAL / WALGREENS  
CONSTRUCTION SCHEDULE

PHASE II - SMH

WEEK ITEM		1			2			3			4			5			
		M	W	F	M	W	F	M	W	F	M	W	F	M	W	F	
Interior Barricades/Screens	Schedule	■															
	Actual																
Demo	Schedule	■	■	■													
	Actual																
Layout	Schedule			■													
	Actual																
Frame Walls	Schedule			■	■	■											
	Actual																
Rough In MEP	Schedule					■	■	■	■								
	Actual																
Inspections	Schedule								■								
	Actual																
Close Walls	Schedule								■	■	■						
	Actual																
Tape/Float/Prime	Schedule									■		■					
	Actual																
Restroom Floors	Schedule											■	■	■			
	Actual																
Grid Acoustical	Schedule											■	■	■			
	Actual																
Electrical/Lay In/Fixtures	Schedule												■	■	■	■	
	Actual																
AC Grills/Fixtures	Schedule												■	■	■	■	
	Actual																
Doors/Cabinets/Tops	Schedule												■	■	■	■	
	Actual																
Painting	Schedule												■	■	■	■	
	Actual																
Electrical Final	Schedule															■	
	Actual																
MP Final	Schedule															■	
	Actual																
Close Ceilings	Schedule																■
	Actual																
Flooring	Schedule															■	■
	Actual																
Final Inspection	Schedule																■
	Actual																